

木造軸組工法
検査チェックシート

丹澤邸 新築工事	モジュール: 尺 / m
建築主 丹澤 幸博 様	建設地 笛吹市八代町増利字屋敷ノ内1911番1

区 分	基礎 検査	
	初回検査	再検査
検査年月日	2019年 8月 1日	年 月 日
監理者	飯沼 直己	

基礎				(続)基礎				指示事項及び是正状況確認				
適用	確認			適用	チェック内容			計測記録				
コンクリート工事	設計基準強度 $F_c=21N/mm^2$ (標準)			土間工事	玄関ポーチ土間コンの寸法、			後日	1	合格	玄関ポーチ土間コンは8/3に確認	
	コンクリート呼び強度 (生コンクリート発注強度) スラブ18cm			土間工事	玄関ドア開口巾、開口脇の欠込み確認			後日	2		配管未施工のため後日写真を提出すること	
	コンクリート打設月(工事課別)			配管工事	給水、給湯、排水管の位置(排水管立上げ) ヲグー位置			後日	3		現場管理については後日書類を提出すること	
	予想平均(月)	呼び強度(N/mm ²)	甲府周辺地域		基礎内の給湯水、排水配管の固定 70アバンド@1.5m			〃				
	25 を超える	27	8		給水、給湯、排水管の小口養生			〃				
	8 以上	24	9, 10, 11		スリーブ、さや管廻りの穴埋め(コーキング)			〃				
	0 以上	27	4, 5, 6, 7	現場管理	外周 排水桝の位置			〃				
	型枠の存置期間 解体は下記期間の翌日以降とする			現場管理	写真・書類の提出(生コン伝票)			〃				
	存置期間中の 平均気温(月)			現場管理	埋め戻し・整地			〃				
	15 以上	3日	2日	5, 6, 7, 8, 9, 10	基礎内の雨水溜まり(有・無)、清掃状況			〃				
	15 未満	5日	3日	3, 4	板セパの除去・防錆処理(捨てコン部及び高耐食溶融メッキ鋼板を除く)			〃				
	5 未満	8日	5日	11	残材の片付け、ゴミの処分			〃				
	立上り型枠解体日 8/1 存置期間 5日間(解体日除く) 7/26打設			現場管理	道路側溝の清掃			〃				
	深基礎立上り型枠解体日 / 存置期間 日間(解体日除く) / 打設			[標準仕様]								
	保護壁立上り型枠解体日 / 存置期間 日間(解体日除く) / 打設											
基礎天端高さ									合格	耐圧版天端レベル		
耐圧盤の高さ										耐圧版天端レベルは厚くなる方向に0~10mm		
基礎天端の水平精度 [3mm以下]									合格	立上り天端レベル		
対角長の計測 [計算値との差(許容値)10mm以内]										立上り天端レベルは基準値より低くなる方向に0~3mm		
立上り高さ (GL+430)、耐圧盤 (GL+50)										耐圧路盤平均値が計算値より7mm低かったので3mm低くても平均値として設計立上り高さ550mmは確保できるため合格と判断		
立上り巾 (150mm)									合格	全長長さ		
基礎の通り[ずれ10mm以下]										X方向Y1通り誤差+10mm Y9通り誤差+5mm 基準値 ±10mm		
型枠継ぎ手の目違い										Y方向X1通り誤差+5mm X15.5通り誤差+2mm 基準値 ±10mm		
べた基礎ベースと立上り部分の目違い									合格	対角長		
表面の仕上り(じゃんか、空洞、亀裂)										A-B方向 15,065(+7mm) 基準値 計算値15,058 ±10mm		
基礎開口部の開口幅										C-D方向 15,057(-1mm) 基準値 計算値15,058 ±10mm		
水抜きパイプ												
アンカーボルト	アンカーボルトの仕様											
	アンカーボルトの首の出寸法(120mm)											
	アンカーボルトの位置、数量											
	アンカーボルトの被り厚(40mm以上)、位置のずれ											
	アンカーボルトの傾き(2mm以下)											
16Mアンカーボルトの仕様												
16Mアンカーボルトの位置、出寸法												