

木 造 軸 組 工 法

検査チェックシート

	丹澤邸 新築工事		
建築主	丹澤 幸博 様	建設地	笛吹市八代町増利字屋敷ノ内1911番1

区 分	断 熱 検 査	
	初回検査	再検査
検査年月日	2019年 9月 20日	年 月 日
監理者	飯沼 直己	

断 熱 [内部]					断 熱 [外部]									
	適用	チェック内容	確認	メ モ		適用	チェック内容	確認	メ モ	指示事項及び是正状況確認				
断 熱 工 事		【壁】			外 壁 工 事		土台水切の取付け 釘打ち@500	レ		確認欄の【後】部分は未施工のため後日再検査				
		壁断熱材は仕様書どおりか	レ				胴縁の取付け 釘打ち@300	レ	金物					
		断熱材の充填（隙間無く）	レ				中間の補強胴縁の取付け	レ						
		断熱材取付け 防湿シートの耳をタッカー止め @200	レ				窓モールの補強胴縁の取付け							
		【天井】			造 作 工 事		透湿防水シートの防水処理(防水テープ及び防水資材等の取付施工							
		1階天井断熱材は仕様書どおりか	レ				■土台水切りと透湿防水シートの防水テープ貼り	レ						
		2階天井断熱材は仕様書どおりか	レ				■バルコニー(壁当たり・出隅部分の防水資材・防水テープ施工)	レ						
		断熱材の充填（隙間無く）	レ				■バルコニー(透湿防水シートと防水層の防水テープ施工)	レ						
		断熱材の施工方法は適切か	レ				■下屋板金(透湿防水シートと雨押さえ・捨て谷等)	レ						
		【壁】												
		気密シート張り(重ね100mm)タッカー@300mm												
		気密テープ止め(天井取合い・床取合い・外壁開口部廻り)	後											
		【天井】												
		気密シート張り	後											
		気密テープ止め(壁取合い)	後											
		(壁貼り先行の場合は外周部気密テープ貼り)												
造 作 工 事		【内部下地】			防 水									
		天井野縁および吊木の施工、CH確認 [下がり天井を除く]	レ											
		室内用物干し金物の取付下地	後											
		玄関収納・厨房器具・物入棚等の 取付下地	後											
		手摺（玄関・階段・トイレ等）取付下地	後											
		残材の片付、ゴミの処分	レ											
		床合板の継ぎ手部雨水侵入防止のテープ除去												
		残材の片付、ゴミの処分	レ											
		下地材(タール掛け、ペーパーホルダー等)の取付け	後											
		材料の片付及びゴミの処分	後											
屋 根 工 事		省令準耐火構造の仕様・施工方法に適合しているか (室内天井上部の先行ボード張り・ボードのビス間隔・当て木など)			電 気 工 事									
		屋根材の種類： 色：												
		下葺きの材料	レ	写真-1			配線の固定	レ						
		下葺きの施工、防水テープ(重ね合せ、谷、壁当り)	レ	写真-1			給排気ダクトの施工(ユニットバス排気ダクト共)	レ						
		水切りの施工、防水テープ(谷、壁当り、軒先、トップライト)	レ	写真-1			24時間換気システムのダクト配管経路	レ						
		瓦棧の施工	レ	写真-1			気密コンセントBOXを使用しているか(外周部)							
		葺上り状態	レ	写真-1										
		棟換気の設定、位置(アンダーベンツ、サイドベンツ、メタル換気)	レ	写真-1			スイッチ・コンセント等の位置	レ						
		雪止め(有・無)、東 西 南 北	レ	写真-1	現 場 管 理		写真等書類	レ						
		材料の片付、ゴミの処分	レ				残材の片付け、ゴミの処分	レ						
							現場の整理整頓	レ						
							材料のシート養生状態、その他の養生	レ						