

## 丹澤邸新築工事 打合せ議事録

2019年9月28日(土)9:00~10:30	場所	現場
議題	現場打合せ(内部建具納まり等打ち合わせ)	
出席者	丹澤様 Yas建築工房 飯沼	
	現場にて下記の内容を説明し決定していただいた	
	説明内容	丹澤様回答
1	<b>洗面室引込戸について、既製引込戸と引戸加工について説明。</b>	
	既製引込戸は手掛けスペースが困難。しかし小さいものが戸袋内に入らない	引戸加工とする
	引戸を加工し手掛けスペースをつくる場合、扉取り外しに備え洗面側の小壁を	洗面側小壁の位置は
	大きくずらす必要がある。この場合小さなものが戸袋内に入る可能性がある	墨の通りでOK
2	<b>建具の床見切りについて説明</b>	
	すべての建具に床見切りをつけることを確認	左記の通りでOK
	吊引戸についてはガイドピンがあるため、扉下ではなく開口部分の扉側に	吊引戸は左記でOK
	つけることを説明	
3	<b>建具鍵及び明り小窓について打ち合わせ</b>	
	鍵の設置場所について確認	鍵はトイレのみ
	明り小窓扉は1・2階トイレ、廊下~洗面引戸、洗面~脱衣引戸の4ヶ所	左記の通りでOK
4	<b>ニッチの甲板(下板)について説明</b>	
	玄関ホールは目立たないように加工しているため奥行が狭い(A-20図)	左記の通りでOK
	シューズケースは奥行を広くするため坊主面とし壁仕上より 30mm程度	左記の通りでOK
	とする(A-20図)	
5	<b>床張方向について説明</b>	
	フローリングについては、各室東西方向が目地方向にすることを説明	左記の通りでOK
6	<b>軒樋色について説明</b>	
	黒か茶で検討	黒とする
7	<b>DK部の掲示(マグネット)について丹澤さんから要望</b>	
	掲示用薄鉄板(マグロス W329×H800)で対応する	
	尚材料は丹澤さんからの支給品とする(納期2週間程度)	
	以上	