

打 合 覚		確 認				作 成
						飯沼 2019.8.5
工 事 名	丹澤邸 新築工事				頁	1 / 1
日 時	2019年8月3日 14:00 ~ 17:00		出 席 者	丹澤様ご夫妻		
議 題	第2回 監理			YAS 建築工房 雨宮様		
場所・手段	現場			飯沼		
現場にて打ち合わせ実施（現場は土台・1階床合板施工中）						
丹澤様から頂いた要望書（2019.7.31）決定事項を3者で確認した						
尚、項目中の以下の項目についての特記は以下の通り						
玄関ドアに連動するドアホンシステムに変更					増減見積提示	
窓ガラスについて、玄関東側の縦スベリダシ窓も型ガラスとする						
洗面室横スベリダシ窓は電動オペレータ - に変更					図面確認 増減見積提示	
シューズクローゼット窓02311はオペレーター設定なしのため一般ハンドルでOK						
1階トイレ手洗いは自動水栓に変更					図面確認 増減見積提示	
丹澤様から頂いた要望書（2019.7.31）要確認検討中事項についての対応は以下の通り						
LDKフローリングについては雨宮さんにサンプルを提示してもらい決定する						
2階床については要望書の品物で決定						
宅配ボックスは玄関ポーチに設置予定					図面確認 増見積提示	
物入3は奥側に可動棚4段（ガチャ柱 棚奥行450）追加					図面確認 増見積提示	
現時点で保留項目は以下の通り。今後検討し決定。尚住設機器については発注前に再確認						
木製建具（戸襖形状・取っ手有無）・タオル掛け品番位置・ニッチ周辺コンセント						
住設機器の付属品や色等						
照明・コンセントについては図面で確認していただき、変更があれば指示してもらおう						
また現場にBOXが付いた時点（通線未施工）で位置確認をしていただく						
照明器具についてはお父さんを交え後日検討						
ファンヒーター用ガスコックは壁付け2か所とする					図面確認	
富岳さんよりガス関連の説明を受け、ボイラーは24号（隔壁板による位置変更）とした						
またガス衣類乾燥機については新商品を調査し改めて打ち合わせを行い決定する						
その他						
キッチン床はCFシート（合板9捨張）床見切ありに変更					図面確認 増減見積提示	
脱衣室、1・2階トイレ、勝手口ドアは幅を074に変更					図面確認	
エコポイントについては保留						
図面確認は変更図参照・見積提示については雨宮さんから丹澤さんに見積提出 以上						

写し配付： 顧客 ・ 営業担当者 ・ 現場代理人 ・ （ ） ・ （ ）